



Câmara Municipal de Bicas
 PRAÇA PREFEITO JACYR MOREIRA, 49 - CENTRO - BICAS - CEP:
 36.600-000
 Tel./Fax: 0XX 32 - 3271 - 2973

PLANILHA MEDIÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS				VALOR CONTRATO :		R\$809.363,00		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	QUADRO DE ACOMPANHAMENTO
OBRA: READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS				DATA:		09/02/2024			
LOCAL: PRAÇA PREFEITO JACYR MOREIRA, Nº 49 - BAIRRO CENTRO - BICAS-MG				FORMA DE EXECUÇÃO:					
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/MG - ABRIL/2023 - NÃO DESONERADO E SETOP MG/REGIÃO LESTE - JANEIRO/2023 SEM DESONERAÇÃO				() DIRETA	(X) INDIRETA	EXECUTADO NO PERÍODO 19/12/2023 À 09/02/2024			
*BDI EM ANEXO À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					ISS = 2%	21,7700%			

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANTIDADE EXECUTADO	QUANTIDADE À EXECUTAR	VALOR EXECUTADO	VALOR À EXECUTAR
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.152,15		R\$ 0,00			R\$ 1.152,15	R\$ 0,00
1.1	SEINFRA	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	3,00	R\$ 315,39	R\$ 384,05	R\$ 1.152,15		R\$ 0,00	3,00	0,00	R\$ 1.152,15	R\$ 0,00
2.0			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO					R\$43.175,61		R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 43.175,61
2.1	COMPOSIÇÃO	7	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CALHAS GALVANIZADAS	m	54,16	R\$29,02	R\$35,33	R\$1.913,47		R\$ 0,00	0,00	54,16	R\$ 0,00	R\$ 1.913,47
2.2	SINAPI	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	212,51	28,80	R\$35,07	R\$7.452,73		R\$ 0,00	0,00	212,51	R\$ 0,00	R\$ 7.452,73
2.3	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	212,51	23,38	R\$28,47	R\$6.050,16		R\$ 0,00	0,00	212,51	R\$ 0,00	R\$ 6.050,16
2.4	COMPOSIÇÃO	6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TESOURA	UNIDADE E	3,00	R\$1.244,30	R\$1.515,18	R\$4.545,54		R\$ 0,00	0,00	3,00	R\$ 0,00	R\$ 4.545,54
2.5	COMPOSIÇÃO	4	REMOÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE E	1,00	R\$5.637,39	R\$6.864,65	R\$6.864,65		R\$ 0,00	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 6.864,65
2.6	COMPOSIÇÃO	9	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO	UNIDADE E	10,00	R\$315,93	R\$384,71	R\$3.847,10		R\$ 0,00	0,00	10,00	R\$ 0,00	R\$ 3.847,10
2.7	COMPOSIÇÃO	0008	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CERÂMICA	M2	212,51	R\$48,32	R\$58,83	R\$12.501,96		R\$ 0,00	0,00	212,51	R\$ 0,00	R\$ 12.501,96
3.0			FUNDAÇÃO					R\$164.798,34		R\$ 82.399,17			R\$ 164.798,34	R\$ 0,00
3.1	SEINFRA	ED-15801	ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO COM TUBO DE CONCRETO (MANILHA), DIÂMETRO 90CM, INCLUSIVE TRANSPORTE E FORNECIMENTO	M	32,00	R\$226,63	R\$275,97	R\$8.831,04	16,00	R\$ 4.415,52	32,00	0,00	R\$ 8.831,04	R\$ 0,00
3.2	COMPOSIÇÃO	1	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBAMENTO). AF_05/2020_PA	M3	41,85	R\$2.314,92	R\$2.818,88	R\$117.970,13	20,93	R\$ 58.985,06	41,86	0,00	R\$ 117.970,13	R\$ 0,00
3.3	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	551,00	9,44	R\$11,50	R\$6.336,50	275,50	R\$ 3.168,25	551,00	0,00	R\$ 6.336,50	R\$ 0,00
3.4	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3	KG	129,20	14,52	R\$17,68	R\$2.284,26	64,60	R\$ 1.142,13	129,20	0,00	R\$ 2.284,26	R\$ 0,00
3.5	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	10,47	747,04	R\$909,67	R\$9.524,24	5,24	R\$ 4.762,12	10,48	0,00	R\$ 9.524,24	R\$ 0,00
3.6	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,90	18,00	R\$21,92	R\$501,97	11,45	R\$ 250,98	22,90	0,00	R\$ 501,97	R\$ 0,00
3.7	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	113,10	15,20	R\$18,51	R\$2.093,48	56,55	R\$ 1.046,74	113,10	0,00	R\$ 2.093,48	R\$ 0,00
3.8	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	592,90	13,45	R\$16,38	R\$9.711,70	296,45	R\$ 4.855,85	592,90	0,00	R\$ 9.711,70	R\$ 0,00
3.9	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,10	109,28	R\$133,07	R\$4.670,76	17,55	R\$ 2.335,38	35,10	0,00	R\$ 4.670,76	R\$ 0,00
3.10	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,60	95,95	R\$116,84	R\$2.874,26	12,30	R\$ 1.437,13	24,60	0,00	R\$ 2.874,26	R\$ 0,00
4.0			ESTRUTURA METÁLICA					R\$296.676,31		R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 296.676,31
4.1	COMPOSIÇÃO	3	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	7.737,77	R\$19,22	R\$23,40	R\$181.063,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	7.737,77	R\$ 0,00	R\$ 181.063,82

4.2	COMPOSIÇÃO	2	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	5.068,50	R\$18,74	R\$22,81	R\$115.612,49	0,00	R\$ 0,00	0,00	5.068,50	R\$ 0,00	R\$ 115.612,49
5.0			ESTRUTURAS DE CONCRETO					R\$0,00	R\$72.520,05				R\$ 0,00	R\$ 72.520,05
5.1	SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	207,76	42,07	R\$51,23	R\$10.643,54	0,00	R\$ 0,00	0,00	207,76	R\$ 0,00	R\$ 10.643,54
5.2	SINAPI	102045	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M²	13,29	176,90	R\$215,41	R\$2.862,80	0,00	R\$ 0,00	0,00	13,29	R\$ 0,00	R\$ 2.862,80
5.3	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	22,91	716,30	R\$872,24	R\$19.983,02	0,00	R\$ 0,00	0,00	22,91	R\$ 0,00	R\$ 19.983,02
5.4	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	90,00	20,39	R\$24,83	R\$2.234,70	0,00	R\$ 0,00	0,00	90,00	R\$ 0,00	R\$ 2.234,70
5.5	SINAPI	103686	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	2,43	781,20	R\$951,27	R\$2.311,59	0,00	R\$ 0,00	0,00	2,43	R\$ 0,00	R\$ 2.311,59
5.6	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	488,50	14,00	R\$17,05	R\$8.328,93	0,00	R\$ 0,00	0,00	488,50	R\$ 0,00	R\$ 8.328,93
5.7	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	131,00	15,88	R\$19,34	R\$2.533,54	0,00	R\$ 0,00	0,00	131,00	R\$ 0,00	R\$ 2.533,54
5.8	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	128,10	13,28	R\$16,17	R\$2.071,38	0,00	R\$ 0,00	0,00	128,10	R\$ 0,00	R\$ 2.071,38
5.9	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	599,60	12,53	R\$15,26	R\$9.149,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	599,60	R\$ 0,00	R\$ 9.149,90
5.10	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	29,04	47,05	R\$57,29	R\$1.663,70	0,00	R\$ 0,00	0,00	29,04	R\$ 0,00	R\$ 1.663,70
5.11	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	35,79	70,28	R\$85,58	R\$3.062,91	0,00	R\$ 0,00	0,00	35,79	R\$ 0,00	R\$ 3.062,91
5.12	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	1,39	714,66	R\$870,24	R\$1.209,63	0,00	R\$ 0,00	0,00	1,39	R\$ 0,00	R\$ 1.209,63
5.13	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,60	14,53	R\$17,69	R\$1.602,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	90,60	R\$ 0,00	R\$ 1.602,71
5.14	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,80	13,81	R\$16,82	R\$80,74	0,00	R\$ 0,00	0,00	4,80	R\$ 0,00	R\$ 80,74
5.15	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	337,40	11,64	R\$14,17	R\$4.780,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	337,40	R\$ 0,00	R\$ 4.780,96
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$43.132,63		R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 43.132,63
6.1	SINAPI-I	20999	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M	M	195,00	14,44	R\$17,58	R\$3.428,10			0,00	195,00	R\$ 0,00	R\$ 3.428,10
6.2	SINAPI-I	21001	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M	M	78,00	26,94	R\$32,80	R\$2.558,40			0,00	78,00	R\$ 0,00	R\$ 2.558,40
6.3	SINAPI-I	21003	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M	M	27,00	44,27	R\$53,91	R\$1.455,57			0,00	27,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455,57
6.4	SINAPI-I	40380	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAI0 CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	UN	38,00	28,32	R\$34,49	R\$1.310,62			0,00	38,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,62
6.5	SINAPI-I	40382	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAI0 CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"	UN	6,00	40,19	R\$48,94	R\$293,64			0,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 293,64
6.6	SINAPI-I	40383	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAI0 CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"	UN	6,00	61,43	R\$74,80	R\$448,80			0,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 448,80
6.7	SINAPI-I	40385	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAI0 CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"	UN	3,00	89,73	R\$109,26	R\$327,78			0,00	3,00	R\$ 0,00	R\$ 327,78
6.8	SINAPI-I	40357	LUIVA EM AÇO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	UN	50,00	17,76	R\$21,63	R\$1.081,50			0,00	50,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081,50
6.9	SINAPI-I	40360	LUIVA EM AÇO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"	UN	10,00	23,84	R\$29,03	R\$290,30			0,00	10,00	R\$ 0,00	R\$ 290,30
6.10	SINAPI-I	40363	LUIVA EM AÇO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"	UN	8,00	36,36	R\$44,28	R\$354,24			0,00	8,00	R\$ 0,00	R\$ 354,24
6.11	SINAPI-I	40366	LUIVA EM AÇO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"	UN	8,00	46,49	R\$56,61	R\$452,88			0,00	8,00	R\$ 0,00	R\$ 452,88
6.12	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	96,00	39,80	R\$48,46	R\$4.652,16			0,00	96,00	R\$ 0,00	R\$ 4.652,16
6.13	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00	49,26	R\$59,98	R\$359,88			0,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 359,88
6.14	SINAPI	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	72,41	R\$88,17	R\$176,34			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 176,34
6.15	SEINFRA	ED-27090	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	32,00	306,63	R\$373,38	R\$11.948,16			0,00	32,00	R\$ 0,00	R\$ 11.948,16

6.16	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21,00	30,10	R\$36,65	R\$769,65			0,00	21,00	R\$ 0,00	R\$ 769,65
6.17	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	28,69	R\$34,94	R\$419,28			0,00	12,00	R\$ 0,00	R\$ 419,28
6.18	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	43,71	R\$53,23	R\$53,23			0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 53,23
6.19	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	34,92	R\$42,52	R\$85,04			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 85,04
6.20	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	30,08	R\$36,63	R\$36,63			0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 36,63
6.21	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	46,44	R\$56,55	R\$1.583,40			0,00	28,00	R\$ 0,00	R\$ 1.583,40
6.22	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	32,15	R\$39,15	R\$352,35			0,00	9,00	R\$ 0,00	R\$ 352,35
6.23	SEINFRA	ED-49506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UN	1,00	R\$177,92	R\$216,65	R\$216,65			0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 216,65
6.24	SEINFRA	ED-49228	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UN	2,00	R\$23,35	R\$28,43	R\$56,86			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 56,86
6.25	SEINFRA	ED-49229	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A	UN	3,00	R\$23,35	R\$28,43	R\$85,29			0,00	3,00	R\$ 0,00	R\$ 85,29
6.26	SEINFRA	ED-49268	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UN	9,00	R\$51,95	R\$63,26	R\$569,34			0,00	9,00	R\$ 0,00	R\$ 569,34
6.27	SEINFRA	ED-49260	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A	UN	2,00	R\$123,82	R\$150,78	R\$301,56			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 301,56
6.28	SEINFRA	ED-15117	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	2,00	R\$160,91	R\$195,94	R\$391,88			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 391,88
6.29	SEINFRA	ED-48946	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	300,00	R\$3,05	R\$3,71	R\$1.113,00			0,00	300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.113,00
6.30	SEINFRA	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	600,00	R\$4,88	R\$5,94	R\$3.564,00			0,00	600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.564,00
6.31	SEINFRA	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	100,00	R\$6,77	R\$8,24	R\$824,00			0,00	100,00	R\$ 0,00	R\$ 824,00
6.32	SEINFRA	ED-48966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V	M	30,00	R\$14,74	R\$17,95	R\$538,50			0,00	30,00	R\$ 0,00	R\$ 538,50
6.33	SEINFRA	ED-48971	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	M	120,00	R\$20,76	R\$25,28	R\$3.033,60			0,00	120,00	R\$ 0,00	R\$ 3.033,60
7.0			PAREDES/DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS					R\$154.285,74			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 154.285,74
7.1	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	M2	193,19	108,33	R\$131,91	R\$25.483,61			0,00	193,19	R\$ 0,00	R\$ 25.483,61
7.2	SEINFRA	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	279,96	R\$68,48	R\$83,39	R\$23.345,95			0,00	279,96	R\$ 0,00	R\$ 23.345,95
7.3	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	48,00	41,24	R\$50,22	R\$2.410,56			0,00	48,00	R\$ 0,00	R\$ 2.410,56
7.4	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	536,36	37,43	R\$45,58	R\$24.447,38			0,00	536,36	R\$ 0,00	R\$ 24.447,38
7.5	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	536,36	7,86	R\$9,57	R\$5.132,98			0,00	536,36	R\$ 0,00	R\$ 5.132,98
7.6	SINAPI	87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	214,38	16,67	R\$20,30	R\$4.351,91			0,00	214,38	R\$ 0,00	R\$ 4.351,91
7.7	SEINFRA	ED-50516	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	383,82	R\$5,58	R\$6,79	R\$2.606,14			0,00	383,82	R\$ 0,00	R\$ 2.606,14
7.8	SEINFRA	ED-50484	EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	383,82	R\$12,10	R\$14,73	R\$5.653,67			0,00	383,82	R\$ 0,00	R\$ 5.653,67
7.9	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	214,38	5,11	R\$6,22	R\$1.333,44			0,00	214,38	R\$ 0,00	R\$ 1.333,44
7.10	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	536,36	4,18	R\$5,09	R\$2.730,08			0,00	536,36	R\$ 0,00	R\$ 2.730,08
7.11	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	643,14	13,30	R\$16,20	R\$10.418,87			0,00	643,14	R\$ 0,00	R\$ 10.418,87
7.12	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	1804,70	11,05	R\$13,46	R\$24.291,21			0,00	1.804,70	R\$ 0,00	R\$ 24.291,21

7.13	SINAPI	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	48,00	57,43	R\$69,93	R\$3.356,64			0,00	48,00	R\$ 0,00	R\$ 3.356,64	
7.14	SEINFRA	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M²	1268,33	R\$2,97	R\$3,62	R\$4.591,37			0,00	1.268,33	R\$ 0,00	R\$ 4.591,37	
7.15	SEINFRA	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	428,76	R\$3,37	R\$4,10	R\$1.757,92			0,00	428,76	R\$ 0,00	R\$ 1.757,92	
7.16	SINAPI	104604	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	214,38	47,40	R\$57,72	R\$12.374,01			0,00	214,38	R\$ 0,00	R\$ 12.374,01	
8.0			GUARNIÇÕES E ACESSÓRIOS					R\$22.532,32			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 22.532,32	
8.1	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	423,00	R\$515,09	R\$5.665,99			0,00	11,00	R\$ 0,00	R\$ 5.665,99	
8.2	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	343,17	R\$417,88	R\$835,76			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 835,76	
8.3	SINAPI-I	5080	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	UN	9,00	21,20	R\$25,82	R\$232,38			0,00	9,00	R\$ 0,00	R\$ 232,38	
8.4	SEINFRA	ED-50941	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	31,72	R\$227,89	R\$277,50	R\$8.802,30			0,00	31,72	R\$ 0,00	R\$ 8.802,30	
8.5	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	16,32	352,03	R\$428,67	R\$6.995,89			0,00	16,32	R\$ 0,00	R\$ 6.995,89	
9.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS					R\$7.393,94			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 7.393,94	
9.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	147,73	R\$179,89	R\$1.079,34			0,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 1.079,34	
9.2	SEINFRA	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	2,00	R\$163,85	R\$199,52	R\$399,04			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 399,04	
9.3	SEINFRA	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,	UN	2,00	R\$333,40	R\$405,98	R\$811,96			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 811,96	
9.4	COMPOSIÇÃO	5	INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COM TUBOS E ACESSÓRIOS	UM	1,00	R\$1.037,02	R\$1.262,78	R\$1.262,78			0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.262,78	
9.5	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	745,45	R\$907,73	R\$1.815,46			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 1.815,46	
9.6	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	241,76	R\$294,39	R\$588,78			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 588,78	
9.7	SEINFRA	ED-48161	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2,00	R\$236,08	R\$287,47	R\$574,94			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 574,94	
9.8	SEINFRA	ED-48167	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2,00	R\$226,00	R\$275,20	R\$550,40			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 550,40	
9.9	SEINFRA	ED-51152	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSEON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$127,80	R\$155,62	R\$311,24			0,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 311,24	
10.0			LIMPEZA DA OBRA					R\$3.695,91			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 3.695,91	
10.1	SEINFRA	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	428,76	R\$7,08	R\$8,62	R\$3.695,91			0,00	428,76	R\$ 0,00	R\$ 3.695,91	
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$809.363,00			R\$ 82.399,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.950,49	R\$ 643.412,51

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR DE :

R\$ 82.399,17

BICAS, 09 DE FEVEREIRO DE 2024

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS - MG JOEL MILÃO FILHO CPF: 701.676.996-87	ENGº CIVIL ADRIANO FERREIRA SILVA CREA-MG 86.914/D	Contratada: FAGUNDES ENGENHARIA LTDA CNPJ : 34.315.278/0001-70	Eng. Responsavel Técnico da Obra: ANA BEATRIZ FAGUNDES BRUNO TAVARES CREA-RJ : 1998101304
JOEL MILÃO FILHO	ADRIANO FERREIRA SILVA	FAGUNDES ENGENHARIA LTDA	ANA BEATRIZ FAGUNDES BRUNO TAVARES